

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Mes del reporte: DICIEMBRE 2017

Número de Contratos Reportados: 12

REPORTE MENSUAL DEL SEGUIMIENTO AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2017

ÁREA QUE EJECUTA EL CONTRATO	NÚMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	PROYECTO AL QUE PERTENECE EL CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	NOMBRE DE LA CONTRATISTA	R.F.C.	ENTIDAD FEDERATIVA EN DONDE SE DESARROLLA LA OBRA	MÁS DE UNA ENTIDAD FEDERATIVA (SI APLICA)	FECHA DE INICIO CONTRACTUAL DD/MM/AAAA	FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL DD/MM/AAAA	FECHA DE TÉRMINO ACTUAL DEL CONTRATO SEGÚN CONVENIO EN PLAZO DD/MM/AAAA (SI APLICA)	NO. DE CONVENIOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017		IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO (BIVA)		IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO CONVENIO (BIVA)		AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA (BIVA)		AVANCE FÍSICO DE LA OBRA (%)		ESTATUS ACTUAL DEL CONTRATO	OBSERVACIONES EN RELACIÓN AL ESTATUS ACTUAL DEL CONTRATO
													MN (SI APLICA)	USD (SI APLICA)	MN (SI APLICA)	USD (SI APLICA)	MN (SI APLICA)	USD (SI APLICA)	MN (SI APLICA)	USD (SI APLICA)	MN (SI APLICA)	USD (SI APLICA)		
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	I-OP-2017-001	Trabajos de mantenimiento, conservación y adecuación de espacios por reubicación de la Dirección Estatal de Aguascalientes	Programa de apertura, reubicación, cierre y cambio de imagen de las Direcciones Comerciales Estatales, de Plaza y Representaciones del Instituto FONACOT	OBRA PÚBLICA	ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMIL, S.A. DE C.V.	AID-990707ZD1	AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES	N/A	15/02/2017	07/03/2017	N/A	N/A	\$1,755,000.00	N/A	\$1,732,877.59	N/A	N/A	N/A	99.40%	N/A	100.00%	N/A	CONCLUIDO	CONCLUIDO