



Reporte del avance físico y financiero de cada uno de los contratos formalizados, que contenga además: número de contrato; tipo de obra; lugar en el que se realiza; monto contratado incluyendo convenios modificatorios; monto estimado a la terminación de los trabajos; fecha de terminación estipulada originalmente en el contrato, y fecha estimada de conclusión de los trabajos.

Periodo que se reporta: Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2014

Número	Lugar	Contratista	Descripción	Número de Contrato	Tipo de Obra	Monto Contrato Original	Fecha de Terminación de los trabajos	Monto Contratado incluye Convenio Modificatorio	Fecha Terminación de los trabajos	Estatus
1	Oficinas Centrales	Enoma Constructora, S.A. de C.V	Mantenimiento de fachada al	I-OP-2014-001	ITP	\$1,697,388.50	29 de marzo de 2014	\$1,462,161.81	4 de abril de 2014	Concluido
			Inmueble que ocupan las Oficinas Centrales del Instituto FONACOT	I-OP-CM-2014-001						
2	Pachuca, Hgo.	RECICLASA, S.A. de C.V.	Trabajos de adecuación y organización de espacios en el inmueble en Pachuca, Hgo.	I-OP-2014-002	ITP	\$1,995,811.47	25 de abril de 2014	N/A	25 de abril de 2014	Concluido
				I-OP-CM-2014-002				\$1,885,576.77	5 días hábiles para su ejecución de los conceptos pendientes una vez entregado el mobiliario al contratista	
				I-OP-CM-2014-003				\$1,989,475.89	12 de agosto de 2014	
3	Pachuca, Hgo.	Arq. Olga Teresa Cornejo Arellano	Supervisión de ejecución de obra correspondiente a los trabajos de adecuación y organización de espacios	I-SOP-2014-001	AD	\$78,000.00	25 de mayo de 2014	N/A	N/A	Concluido
4	Oficinas Centrales	MASVIGH, S.A. de C.V.	Realización del anteproyecto arquitectónico de la planta baja del inmueble que ocupan las oficinas generales del Instituto FONACOT	I-SOP-2014-002	AD	\$80,000.00	8 de marzo de 2014	N/A	N/A	Concluido
5	13 sucursales	RECICLASA, S.A. de C.V.	Elaboración de Proyectos Ejecutivos en Mexicali, Ensenada, Tijuana, Piedras Negras, Ciudad Acuña, Durango, Gómez Palacio, Matamoros, Ciudad Valles, Fresnillo, León, Tlalnepantla y Acapulco	I-SOP-2014-003	AD	\$2,915,999.58	29 de enero de 2015	N/A	N/A	44.34%

Responsable de la Información

Arq. Patricia González De La Vega
Subdirectora de Infraestructura

Presidente Suplente

Lic. Edgar Guillermo Urbano Aguilar
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales