



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Mes del reporte: SEPTIEMBRE 2017

Número de Contratos Reportados: 8

REPORTE MENSUAL DEL SEGUIMIENTO AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2017

ÁREA QUE EJECUTA EL CONTRATO	NÚMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	PROYECTO AL QUE PERTENECE EL CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	NOMBRE DE LA CONTRATISTA	R.F.C.	ENTIDAD FEDERATIVA EN DONDE SE DESARROLLA LA OBRA	MÁS DE UNA ENTIDAD FEDERATIVA (SI APLICA)	FECHA DE INICIO CONTRACTUAL (D/M/A/A/A)	FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL (D/M/A/A/A)	FECHA DE TÉRMINO ACTUAL DEL CONTRATO SEGÚN CONVENIO EN PLAZO (D/M/A/A/A) (SI APLICA)	NO. DE CONVENIOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017		IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO (M\$)		IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO CONVENIO (M\$)		AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA (M\$)		AVANCE FÍSICO DE LA OBRA (%)		ESTATUS ACTUAL DEL CONTRATO	OBSERVACIONES EN RELACION AL ESTATUS ACTUAL DEL CONTRATO
													MN (SI APLICA)	USD (SI APLICA)	MN (SI APLICA)	USD (SI APLICA)	MN (SI APLICA)	USD (SI APLICA)	MN (SI APLICA)	USD (SI APLICA)	MN (SI APLICA)	USD (SI APLICA)		
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	I-OP-2017-003	Trabajos de optimización y mantenimiento relativo al cambio de imagen de la Representación San Juan del Río	Programa de apertura, reubicación, cierre y cambio de imagen de las Direcciones Comerciales Estables, de Plaza y Representaciones del Instituto FONACOT	OBRA PUBLICA	VECTOR IMPULSOR DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.	VP111024LR4	SAN JUAN DEL RÍO, QUERETARO	N/A	23/06/2017	22/07/2017	N/A	N/A	\$356,030.64	N/A	\$349,615.65	N/A	N/A	N/A	100.00%	N/A	100.00%	N/A	CONCLUIDO	CONCLUIDO