

Dependencia o Entidad: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Mes del reporte: SEPTIEMBRE 2019
 Número de Contratos Reportados: 4

Nota: el reporte deberá entregarse los primeros 5 días hábiles de cada mes, agradeceré apagar y respetar las indicaciones de llenado como se señala en cada una de las columnas, así como no añadir filas o columnas que no correspondan al formato.

INFORMACIÓN QUE SE CAPTURA SOLO UNA VEZ, SIN MODIFICARSE DURANTE TODO EL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN QUE SE ACTUALIZARÁ MENSUALMENTE

ÁREA QUE EJECUTA EL CONTRATO	CLAVE DE CARTERA DE INVERSIÓN	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO LICITATORIO	NÚMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	NOMBRE DE LA CONTRATISTA	RFC	ENTIDAD FEDERATIVA EN DONDE SE DESARROLLA LA OBRA	MÁS DE UNA ENTIDAD FEDERATIVA (SI APLICA)	FECHA DE INICIO CONTRACTUAL- DD/MM/AAAA-	FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL- DD/MM/AAAA-	FECHA DE TÉRMINO ACTUAL DEL CONTRATO SEGÚN CONVENIO EN PLAZO -DD/MM/AAAA- (SI APLICA)	NO. DE CONVENIOS	IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO (S/IVA)		IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO CONVENIO (S/IVA)		AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA (S/IVA)		AVANCE FÍSICO DE LA OBRA (%)		ESTATUS ACTUAL DEL CONTRATO	OBSERVACIONES EN RELACION AL ESTATUS ACTUAL DEL CONTRATO	
														MXN (SI APLICA)	USD (SI APLICA)	MXN (SI APLICA)	USD (SI APLICA)	MXN (SI APLICA)	USD (SI APLICA)	MXN (SI APLICA)	USD (SI APLICA)			
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	N/A	LO-014P7R001-E177-2019	I-OP-2019-001	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA BODEGA GENERAL DEL INSTITUTO FONACOT UBICADA EN AVENIDA MAR ADRIÁTICO NO. 46 COL. POPOTLA, DEMARCACION TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, C.P. 11400	OBRA	CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	CC0505531F62	DISTRITO FEDERAL	N/A	27/05/2019	10/07/2019	10/07/2019	1	1,012,464.46	N/A	1,231,077.65	N/A	1,231,077.65	N/A	100.00	N/A	CONCLUIDO	CONCLUIDO	
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	N/A	LO-014P7R001-E224-2019	I-OP-2019-002	TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA REUBICACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN CHETUMAL PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE PLAZA CANCÚN UBICADA EN AVENIDA INDEPENDENCIA NÚMERO 134, COLONIA CHETUMAL CENTRO, C.P. 77000, MUNICIPIO DE OTZÓN; BLANCO, CHETUMAL QUINTANA ROO Y TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA AMPLIACION DE LA REPRESENTACION PLAYA DEL CARMEN PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE PLAZA CANCÚN UBICADA EN AVENIDA JUÁREZ ESQUINA CON 45 AVENIDA SUR, LOTE 3 LOCAL 11 Y 12 (PLAZA PAPAGAYOS), COLONIA CENTRO, C.P. 77710, PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO, AMBAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION REGIONAL SURESTE DEL INSTITUTO FONACOT	OBRA	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA EQ02, S.A. DE C.V.	ICE130228N32	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN Y CHETUMAL QUINTANA ROO	14/08/2019	22/09/2019	N/A	N/A	N/A	1,013,383.91	N/A	N/A	N/A	930,840.68	N/A	100.00	N/A	CONCLUIDO	EN CIERRE ADMINISTRATIVO
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	N/A	AO-014P7R001-E254-2019	I-OP-2019-003	TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA REUBICACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN LAZARO CARDENAS UBICADA EN AVENIDA MELCHOR OCAMPO, NO. 31, LOCALES 4 Y 5 (PLAZA COSTA SOL), COLONIA SEGUNDO SECTOR DE FIDELAC, C.P. 60993, LAZARO CARDENAS, MICHOACÁN Y DE LA REPRESENTACIÓN URUAPAN UBICADA EN AVENIDA CHAMPAS, NO. 401, LOCALES 6 Y 7, COLONIA RAMÓN FARIAS, C.P. 60950, URUAPAN, MICHOACÁN, ASÍ COMO TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE IMAGEN DE LA DIRECCIÓN ESTATAL MORELIA UBICADA EN AVENIDA LAZARO CARDENAS NO. 2000, COLONIA CHAPULTEPEC SUR, C.P. 58500, MORELIA, MICHOACÁN Y PARA LA REPRESENTACIÓN ZAMORA UBICADA EN AMADO NERVO PONIENTE, NO.70, COLONIA CENTRO, C.P. 58600, ZAMORA, MICHOACÁN, TODAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE DEL INSTITUTO FONACOT	OBRA	CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	CC0505531F62	MICHOACÁN	LAZARO CARDENAS, URUAPAN, MORELIA Y ZAMORA	10/09/2019	16/12/2019	N/A	N/A	N/A	3,792,404.89	N/A	N/A	N/A	0.00	N/A	18.40	N/A	EN TIEMPO	
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	N/A	AO-014P7R001-E257-2019	I-OP-2019-004	TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA REUBICACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN TAPACHULA PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN ESTATAL TUXTLA GUTIÉRREZ, UBICADA EN AVENIDA CENTRAL SUR NÚMERO 76, COLONIA TAPACHULA CENTRO, C.P. 30700, TAPACHULA, CHIAPAS, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SURESTE DEL INSTITUTO FONACOT	OBRA	REC 21, S.A. DE C.V.	RVE97128537	CHIAPAS	N/A	10/09/2019	22/10/2019	N/A	N/A	N/A	848,939.65	N/A	N/A	N/A	0.00	N/A	19.69	N/A	EN TIEMPO	

INDICACIONES DE REGISTRO

EN CASO DE QUE EL CONTRATO ESTE ASIGNADO A ALGÚN PROGRAMA O PROYECTO, SE DEBERÁ REGISTRAR LA CLAVE DE CARTERA DE INVERSIÓN.	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO LICITATORIO CON EL QUE SE ASIGNÓ EL CONTRATO. LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS O ADJUDICACIÓN DIRECTA.	DIGITAR EL NÚMERO DE CONTRATO SIN ESPACIOS EN BLANCO NI SÍMBOLOS.	ESCRIBIR EL OBJETO DE LOS TRABAJOS O SERVICIOS DE MANERA COMPLETA, CONFORME AL CONTRATO.	SELECCIONAR EL TIPO DE CONTRATO: OBRA O SERVICIO	DIGITAR EL NOMBRE COMPLETO DE LA O LAS CONTRATISTAS QUE PARTICIPAN EN EL CASO DE SER MÁS DE UNA, DEBERÁN SEPARARSE CON "-"; (PUNTO Y COMA).	DIGITAR EL RFC DE LA O LAS CONTRATISTAS QUE PARTICIPAN EN EL CASO DE SER MÁS DE UNA, DEBERÁN SEPARARSE CON "-"; (PUNTO Y COMA).	SELECCIONAR LA ENTIDAD FEDERATIVA DONDE SE DESARROLLAN LOS TRABAJOS.	EN CASO DE QUE SEAN VARIOS ESTADOS EN DONDE SE DESARROLLAN LOS TRABAJOS, DIGITAR EL NOMBRE DE CADA UNO SEPARADOS CON "-"; (PUNTO Y COMA).	DIGITAR LA FECHA DE INICIO CONTRACTUAL DE LA SIGUIENTE MANERA: -DDMM/AAAA-	DIGITAR LA FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL DE LA SIGUIENTE MANERA: -DDMM/AAAA-	EN EL CASO DE QUE SE HAYA CELEBRADO UN CONVENIO EN TIEMPO, DIGITAR LA FECHA DE TÉRMINO DE LA SIGUIENTE MANERA: -DDMM/AAAA-	DIGITAR EL TOTAL DE CONVENIOS REALIZADOS, EN NÚMERO.	DIGITAR EL IMPORTE DEL CONTRATO SIN IVA, EN NÚMERO A DOS DECIMALES, SIN ESPACIOS EN BLANCO, SÍMBOLOS DE TIPO DE MONEDA, NI PUNTOS Y COMAS.	DIGITAR EL IMPORTE DEL CONTRATO MÁS EL CORRESPONDIENTE AL CONVENIO EN AUMENTO O REDUCCIÓN, SEGÚN SEA EL CASO, EN NÚMERO A DOS DECIMALES, SIN ESPACIOS EN BLANCO, SÍMBOLOS DE TIPO DE MONEDA, NI PUNTOS Y COMAS.	DIGITAR EL IMPORTE DEL CONTRATO MÁS EL CORRESPONDIENTE AL CONVENIO EN AUMENTO O REDUCCIÓN, SEGÚN SEA EL CASO, EN NÚMERO A DOS DECIMALES, SIN ESPACIOS EN BLANCO, SÍMBOLOS DE TIPO DE MONEDA, NI PUNTOS Y COMAS.	CAPTURAR EL IMPORTE DEL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO PAGADO A LA CONTRATISTA. DIGITAR EN NÚMERO A 2 DECIMALES, SIN SÍMBOLOS DE TIPO DE MONEDA, NI PUNTOS Y COMAS.	DIGITAR EL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN PORCENTAJE, CON NÚMERO ENTERO Y DE REGULARSE USAR MÁXIMO 2 DECIMALES SIN PONER EL SÍMBOLO DE "%".	SELECCIONAR EL ESTATUS ACTUAL DEL CONTRATO	CAPTURAR LAS OBSERVACIONES DERIVADAS DEL ESTATUS ACTUAL DEL CONTRATO.
---	---	---	--	--	---	---	--	---	--	---	--	--	--	---	---	--	--	--	---