

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Mes del reporte: DICIEMBRE 2016

Número de Contratos Reportados: 5

REPORTE MENSUAL DEL SEGUIMIENTO AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2016

ÁREA QUE EJECUTA EL CONTRATO	NÚMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	PROYECTO AL QUE PERTENECE EL CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	NOMBRE DE LA CONTRATISTA	R.F.C.	ENTIDAD FEDERATIVA EN DONDE SE DESARROLLA LA OBRA	MÁS DE UNA ENTIDAD FEDERATIVA (SI APLICA)	FECHA DE INICIO CONTRACTUAL (DDMMAAAA)	FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL (DDMMAAAA)	FECHA DE TÉRMINO ACTUAL DEL CONTRATO SEGÚN CONVENIO EN PLAZO (DDMMAAAA) (SI APLICA)	NO. DE CONVENIOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016		IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO (SIVA)		IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO CONVENIO (SIVA)		AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA (SIVA)		AVANCE FÍSICO DE LA OBRA (%)		ESTATUS ACTUAL DEL CONTRATO
													MX (SI APLICA)	USD (SI APLICA)	MX (SI APLICA)	USD (SI APLICA)	MX (SI APLICA)	USD (SI APLICA)	MX (SI APLICA)	USD (SI APLICA)	MX (SI APLICA)	USD (SI APLICA)	
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	I-OP-2016-001	Trabajos de Mantenimiento, Conservación y Adecuación de espacios por Reubicación en el inmueble de Ciudad del Carmen	N/A	SERVICIO	CONSULTORIA & SERVICIOS PROFESIONALES DISTRIBUCOMER, S. C.	CAS131003220	CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE	N/A	02/05/2016	16/05/2016	N/A	N/A	\$211,522.16	N/A	\$211,522.16	N/A	N/A	100.00%	N/A	100.00%	N/A	CONCLUIDO	
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	I-OP-2016-002	Trabajos de Mantenimiento, Conservación y Adecuación para la Apertura de la Dirección de Plaza Metro Seis	N/A	SERVICIO	ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMIL, S.A. DE C.V.	AID-980707201	CIUDAD DE MEXICO	N/A	26/11/2016	24/12/2016	N/A	N/A	\$2,084,000.00	N/A	\$1,854,511.57	N/A	N/A	0.00%	N/A	100.00%	N/A	SEGUIMIENTO	
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	I-OP-2016-003	Trabajos de adecuación de espacios para la reubicación de las Representaciones de Irapuato, Tlaxcala y Chalco	N/A	SERVICIO	ARQUITECTURA INMOBILIARIA DARMIL, S.A. DE C.V.	AID-980707201	IRAPUATO, GUANAJUATO, TLAXCALA, TLAXCALA CHALCO, ESTADO DE MEXICO	N/A	15/12/2016	28/01/2017	N/A	N/A	\$1,800,000.00	N/A	\$1,673,481.86	N/A	N/A	0.00%	N/A	50.00%	N/A	SEGUIMIENTO	
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	I-OP-2016-004	Trabajos de adecuación de espacios para la reubicación de la Dirección Estatal Cancun	N/A	SERVICIO	ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO	IAOD681229578	CANCUN, QUINTANA ROO	N/A	15/12/2016	28/01/2017	N/A	N/A	\$2,015,513.00	N/A	\$1,998,243.50	N/A	N/A	0.00%	N/A	40.00%	N/A	SEGUIMIENTO	
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	I-OP-2016-005	Trabajos de mantenimiento, adecuación y cambio de imagen de la Dirección Estatal de La Paz	N/A	SERVICIO	CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	CC0050531F62	LA PAZ, BAJA CALIFORNIA	N/A	27/12/2016	16/01/2017	N/A	N/A	\$300,000.00	N/A	\$292,386.23	N/A	N/A	0.00%	N/A	70.00%	N/A	SEGUIMIENTO	