



COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

SESIÓN ORDINARIA NÚM.: Primera

FECHA: 30-01-2017

INFORME TRIMESTRAL
FORMATO-04
REPORTE DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Dependencia o Entidad: Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores

Trimestre que se reporta: Cuarto 2016

TIPO DE PROCEDIMIENTO (LP, ITP, AD)	NÚMERO DE CONTRATO	OBJETO	CONVENIO MODIFICATORIO		AVANCE						CONDICIONES DE PAGO EN EL CONTRATO (SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS, PRECIO ALZADO, MIXTOS, AMORTIZACIÓN PROGRAMADA)	LUGAR DE REALIZACIÓN	MONTO (SIN IVA)			MONTO ESTIMADO A LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS (SIN IVA)	FECHA DE TERMINACIÓN		COMENTARIOS	
			SI	NO	FÍSICO (%)		FINANCIERO						CONTRATO	CONVENIO	TOTAL		CONTRATADA	ESTIMADA		
					FINANCIERO (%)		FINANCIERO (\$SS)													
					P	R	P	R	P	R										
AD	I-OP-2016-001	Trabajos de Mantenimiento, Conservación y Adecuación de espacios por Reubicación en el inmueble de Ciudad del Carmen		x	100%	100%	100%	100%	\$211,522.16	\$211,522.16	Sobre la base de precios unitarios	Ciudad del Carmen, Campeche	\$211,522.16	\$0.00	\$211,522.16	\$211,522.16	16/05/2016	16/05/2016	Concluido	
ITP	I-OP-2016-002	Trabajos de Mantenimiento, Conservación y Adecuación para la Apertura de la Dirección de Plaza Metro Seis		x	100%	100%	100%	100%	\$1,854,511.57	\$1,854,511.57	Sobre la base de precios unitarios	Ciudad de México	\$1,854,511.57	\$0.00	\$1,854,511.57	\$1,854,511.57	24/12/2016	13/12/2016	Concluido	
AD	I-OP-2016-003	Trabajos de adecuación de espacios para la reubicación de las Representaciones de Irapuato, Tlaxcala y Chalco		x	37.77%	50%	30%	30%	\$502,044.56	\$502,044.56	Sobre la base de precios unitarios	Irapuato, Gto.; Tlaxcala, Tlax. y Chalco, Edo. de México	\$1,673,481.86	\$0.00	\$1,673,481.86	En proceso	28/01/2017	En proceso	Contrato Plurianual	
AD	I-OP-2016-004	Trabajos de adecuación de espacios para la reubicación de la Dirección Estatal Cancún		x	37.77%	40%	30%	30%	\$599,473.05	\$599,473.05	Sobre la base de precios unitarios	Cancún, Quintana Roo	\$1,998,243.50	\$0.00	\$1,998,243.50	En proceso	28/01/2017	En proceso	Contrato Plurianual	
LP	I-OP-2016-005	Trabajos de mantenimiento, adecuación y cambio de imagen de la Dirección Estatal de La Paz		x	19.05%	70%	30%	30%	\$87,715.87	\$87,715.87	Sobre la base de precios unitarios	La Paz, B.C.S.	\$292,386.23	\$0.00	\$292,386.23	En proceso	16/01/2017	En proceso	Contrato Plurianual	
Total									\$3,255,267.21	\$3,255,267.21			Total	\$6,030,145.32	\$0.00	\$6,030,145.32	\$2,066,033.73			

RESPONSABLE DE INTEGRAR LA INFORMACIÓN

Lic. Gregorio Muñoz Aguilar

DIRECTOR ESTATAL COMISIONADO A LA DRMySG

REVISÓ

Mtro. Edgar Guillermo Urbano Aguilar

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GERALES

AUTORIZO

Lic. Francisco Javier Villafuerte Haro

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN