



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Mes del reporte: ENERO 2018

Número de Contratos Reportados: 11

REPORTE MENSUAL DEL SEGUIMIENTO AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2018

ÁREA QUE EJECUTA EL CONTRATO	NÚMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	PROYECTO AL QUE PERTENECE EL CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	NOMBRE DE LA CONTRATISTA	R.F.C.	ENTIDAD FEDERATIVA EN DONDE SE DESARROLLA LA OBRA	MÁS DELUNA ENTIDAD FEDERATIVA (SI APLICA)	FECHA DE INICIO CONTRACTUAL (DOMINICA)	FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL (DOMINICA)	FECHA DE TÉRMINO ACTUAL DEL CONTRATO SEGÚN CONVENIO EN PLAZO (DOMINICA) (SI APLICA)	NO. DE CONVENIOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017			IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO (BIVA)			IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO BIVA			AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA (BIVA)		AVANCE FÍSICO DE LA OBRA (%)		ESTATUS ACTUAL DEL CONTRATO	OBSERVACIONES EN RELACIÓN AL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO
													BN	SE (APLICA)	USD (APLICA)	BN	SE (APLICA)	USD (APLICA)	BN	SE (APLICA)	USD (APLICA)	BN	SE (APLICA)	USD (APLICA)	BN		
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	I-OP-2017-002	Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Norte, noreste y occidente	Programa de apertura, reubicación, cierre y cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Norte, noreste y occidente	OBRA PUBLICA	REVOLTA INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	RIA110810339	N/A		12/06/2017	09/10/2017	N/A	N/A	\$4,342,377.60	N/A	\$3,978,902.19	N/A	N/A	N/A	87.93%	N/A	100.00%	N/A	CONCLUIDO	En cierre administrativo			
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	I-OP-2017-004	Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen de las Direcciones Estatales y Representaciones correspondientes a las Regiones Sureste y Centro, para la Dirección de Villahermosa, Tuxtla Gutiérrez, Puebla y Representación Coahuilense	Programa de apertura, reubicación, cierre y cambio de imagen de las Direcciones Comerciales Estatales, de Puebla y Representaciones de Instituto FONACOT	OBRA PUBLICA	ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO	I00068122978	N/A	VILLAHERMOSA, TABASCO; TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS; PUEBLA, PUEBLA; COAHUILA DE ZARAGOZA, VERACRUZ	26/06/2017	03/10/2017	13/10/2017	I-OP-CM-2017-003	\$4,296,688.92	N/A	\$3,686,922.65	N/A	\$	4,181,154.03	N/A	100.00%	N/A	100.00%	N/A	CONCLUIDO	En cierre administrativo		
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	I-OP-2017-005	Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al cambio de imagen correspondientes a la Región Metropolitana para la Dirección de Plaza Valiente y ampliación de la Dirección de Cuauhtémoc	Programa de apertura, reubicación, cierre y cambio de imagen de las Direcciones Estatales, de Puebla y Representaciones de Instituto FONACOT	OBRA PUBLICA	DICONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	DIC0611167N7	N/A	AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MEXICO; QUARTAJUAN ECUALLI, ESTADO DE MEXICO	30/06/2017	17/09/2017	02/10/2017	I-OP-CM-2017-002	\$2,686,225.52	N/A	\$2,494,975.76	N/A	\$	2,615,661.18	N/A	100.00%	N/A	100.00%	N/A	CONCLUIDO	En cierre administrativo		
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	I-OP-2017-006	Trabajos de optimización y mantenimiento relativos al Cambio de Imagen para la Dirección Estatal de Mérida, ubicada en Paseo Montes 56A, número 482A esquina calle 43, Colonia Centro, Código Postal 97000, en la Ciudad de Mérida, Yucatán	Programa de apertura, reubicación, cierre y cambio de imagen de las Direcciones Comerciales Estatales, de Mérida y Representaciones de Instituto FONACOT	OBRA PUBLICA	CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	CC005931F62	MÉRIDA, YUCATAN	N/A	30/06/2017	28/10/2017	N/A	N/A	\$2,958,934.40	N/A	\$2,919,669.40	N/A	N/A	N/A	100.00%	N/A	100.00%	N/A	CONCLUIDO	En cierre administrativo			
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	I-OP-2017-007	Trabajos de optimización y mantenimiento para la ampliación de la Dirección Estatal de Colima	Programa de apertura, reubicación, cierre y cambio de imagen de las Direcciones Comerciales Estatales, de Colima y Representaciones de Instituto FONACOT	OBRA PUBLICA	CONSORCIO DESARROLLADOR BUANON, S.A. DE C.V.	CO1168380B90	COLIMA, SINALOA	N/A	28/06/2017	26/10/2017	N/A	N/A	\$1,992,744.00	N/A	\$1,991,738.26	N/A	N/A	N/A	100.00%	N/A	100.00%	N/A	CONCLUIDO	En cierre administrativo			
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	I-OP-2017-008	Trabajos de optimización y mantenimiento para la reubicación de la Dirección Estatal de Querétaro	Programa de apertura, reubicación, cierre y cambio de imagen de las Direcciones Comerciales Estatales, de Querétaro y Representaciones de Instituto FONACOT	OBRA PUBLICA	ING. DAVID ARTURO ISLAS OVANDO	I00068122978	QUERETARO, QUERETARO	N/A	26/06/2017	20/11/2017	N/A	N/A	\$2,476,080.00	N/A	\$2,468,478.97	N/A	N/A	N/A	90.01%	N/A	100.00%	N/A	CONCLUIDO	En cierre administrativo			
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	I-OP-2017-009	Trabajos de optimización y mantenimiento de Cambio de Imagen a la Dirección Estatal de Hermosillo, ubicada en Boulevard Luis Donato Coloso Murrieta, No. 323, Lote 11, Manzana VII, Planta Baja, Sección Valle Grande, El Chaparral, Calle Valle Grande, C.P. 83000, Hermosillo, Sonora, y trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Monterrey, ubicada en Avenida Maestro Ocampo No. 330 y 340 Ote. Colonia Monterrey Centro, C.P. 64000, Monterrey, Nuevo León, pertenecientes a la Dirección Regional Norte y Noreste	Programa de apertura, reubicación, cierre y cambio de imagen de las Direcciones Comerciales Estatales, de Sonora y Representaciones de Instituto FONACOT	OBRA PUBLICA	LATTUDUAL/SI INGENIERIA, S.A. DE C.V.	LOJ1407110R4	MONTERREY, NUEVO LEÓN; HERMOSILLO, SONORA	N/A	23/10/2017	06/12/2017	N/A	N/A	\$6,852,492.00	N/A	\$5,398,950.78	N/A	N/A	N/A	90.57%	N/A	100.00%	N/A	CONCLUIDO	En cierre administrativo			
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	I-OP-2017-010	Trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Oaxaca, ubicada en Calzada Héctor de Chapultepec número 1104, Colonia Jilbalisco, C.P. 68000, Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el Estado de Oaxaca, perteneciente a la Dirección Regional Centro	Programa de apertura, reubicación, cierre y cambio de imagen de las Direcciones Comerciales Estatales, de Oaxaca y Representaciones de Instituto FONACOT	OBRA PUBLICA	CONCEPTO G CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CG004102780	OAXACA DE JUAREZ, OAXACA	N/A	27/10/2017	25/11/2017	N/A	N/A	\$2,520,028.08	N/A	\$2,438,947.63	N/A	N/A	N/A	100.00%	N/A	100.00%	N/A	CONCLUIDO	CONCLUIDO			
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	I-OP-2017-008-1	Trabajos de reparación de elementos dañados, incluyendo desmantelamientos, descortaje y colocación de acedados y aperturas, así como el mantenimiento y reemplazo de instalaciones especiales, en los seis niveles, planta baja y sótano del inmueble ubicado en Avenida Insurgentes Sur 452, Colonia Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06700 en esta Ciudad de México.	N/A	OBRA PUBLICA	CONSTRUCTORA SAIGOM, S.A. DE C.V.	SAG503028CR1	CIUDAD DE MEXICO	N/A	10/10/2017	31/12/2017	N/A	N/A	\$12,485,081.65	N/A	\$12,485,081.65	N/A	N/A	N/A	99.47%	N/A	100.00%	N/A	CONCLUIDO	En cierre administrativo			
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	I-OP-2017-011	Trabajos de Desmantelamiento y Retiro de elementos de 2" y 4" metal rugosamente afectados por el fenómeno sísmico. Trabajos necesarios para la elaboración del dictamen estructural por parte del Director Responsable de Obra, relativo a la seguridad y habitabilidad del inmueble ubicado en Avenida Insurgentes Sur 452, Colonia Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06700, Ciudad de México.	N/A	OBRA PUBLICA	PROFESIONALES DE ARQUITECTURA DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PA0610419KA	CIUDAD DE MEXICO	N/A	20/09/2017	21/09/2017	N/A	N/A	\$795,564.02	N/A	\$795,564.02	N/A	N/A	N/A	100.00%	N/A	100.00%	N/A	CONCLUIDO	En cierre administrativo			
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	I-OP-2017-012	Trabajos de optimización y mantenimiento de Cambio de Imagen a la Dirección Estatal de Toluca, ubicada en Ignacio Mateo Sur No. 116, Colonia Centro, C.P. 50000, Toluca, Estado de México, así como trabajos de optimización para la reubicación de la Dirección Estatal de Cuernavaca, ubicada en la Plaza de Armas No. 501 (locales 36A, 36B, 36C), Colonia Tepeyac, C.P. 62000, Cuernavaca, Estado de México.	Programa de apertura, reubicación, cierre y cambio de imagen de las Direcciones Comerciales Estatales, de Toluca y Representaciones de Instituto FONACOT	OBRA PUBLICA	DESARROLLO DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	DT5060919S81	CUERNAVACA, MORELOS; TOLUCA Y LERMA, ESTADO DE MEXICO	N/A	13/11/2017	12/12/2017	N/A	N/A	\$5,276,616.72	N/A	\$4,839,265.63	N/A	\$	4,963,577.72	N/A	60.10%	N/A	100.00%	N/A	CONCLUIDO	En cierre administrativo		