



SEGUIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS 2018
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PARA AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN DE OBRA PÚBLICA

Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública
Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública

Dependencia o Entidad: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
Mes del reporte: OCTUBRE 2018
Número de Contratos Reportados: 3

ÁREA QUE EJECUTA EL CONTRATO	CLAVE DE CARTERA DE INVERSIÓN	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO LICITATORIO	NÚMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	NOMBRE DE LA CONTRATISTA	RFC	ENTIDAD FEDERATIVA EN DONDE SE DESARROLLA LA OBRA (SI APLICA)	MÁS DE UNA ENTIDAD FEDERATIVA (SI APLICA)	FECHA DE INICIO CONTRACTUAL-DD/MM/AAAA-	FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL-DD/MM/AAAA-	FECHA DE TÉRMINO ACTUAL DEL CONTRATO SEGÚN CONVENIO EN PLAZO -DD/MM/AAAA- (SI APLICA)	NO. DE CONVENIOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018		IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO (S/IVA)		IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO CONVENIO (S/IVA)		AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA (S/IVA)		AVANCE FÍSICO DE LA OBRA (%)		ESTATUS ACTUAL DEL CONTRATO	OBSERVACIONES EN RELACIÓN AL ESTATUS ACTUAL DEL CONTRATO	
														MN (SI APLICA)	USD (SI APLICA)	MN (SI APLICA)	USD (SI APLICA)	MN (SI APLICA)	USD (SI APLICA)	MN (SI APLICA)	USD (SI APLICA)	MN (SI APLICA)	USD (SI APLICA)			
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	N/A	LO-0147/PRO-01-2018	1-00-2018-001	TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RELATIVOS AL CAMBIO DE DISEÑO DE LA DIRECCIÓN ESTADAL DE GUADALAJARA (ABASTOS), PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE UBICADA EN AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS, EDIFICIO CENTRAL, ZONA H 110, NO. 3305, COL. MEXICO DE ABASTOS, C.P. 44530, GUADALAJARA, JALISCO, ASÍ COMO LOS TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN PARA LA REEDIFICACIÓN DE LAS DIRECCIONES ESTATALES DE SAN LUIS POTOSÍ, SITA EN CALLE MARIANO ARISTA NO. 710, COLONIA ZONA CENTRO, C.P. 27000, SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ, Y SALTILLO, UBICADA EN CALLE MILENARIA VERISTIANO CAMARERA NOMBRE 1480, COLONIA JARDIN, C.P. 25240, SALTILLO, COAHUILA, PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN REGIONAL NOROESTE, ASÍ COMO LA DIRECCIÓN DE PLAZA PORTALES, CON UBICACIÓN EN SAN ANTONIO ABAD N° 150, COL. TRÁNSITO, REGIÓN DEL COMERCIO, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06820, PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA Y LA DIRECCIÓN ESTADAL DE VERACRUZ, UBICADA EN AVENIDA SALVADOR DIAZ MIRÓN NO. 2070 (PLAZA BABA, LADO NOROESTE) COLONIA ELECTRICISTAS, C.P. 91916, VERACRUZ, VERACRUZ, PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL SURESTE DE ESTE INSTITUTO FONACOF.	OBRA PÚBLICA	CONCEPTO O CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	ESC04102790	N/A	GUADALAJARA, JALISCO, SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ, SALTILLO, COAHUILA, DEL. GUERRERO, CIUDAD DE MEXICO, VERACRUZ, VERACRUZ.		14/05/2018	16/08/2018	N/A	N/A	\$ 13,458,635.20	N/A	\$ 13,079,444.93	N/A	N/A	100.00%	N/A	100.00%	N/A	COMPLETADO		
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	N/A	LO-0147/PRO-01-2018	1-00-2018-002	TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN PARA LA REEDIFICACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN DE REGINA, UBICADA EN BARRIO RAMÍREZ ESPINOZA CON MICHOACÁN #400, LOCALES 4, 5 Y 6 COLONIA REGINA, C.P. 86500, REGINA, TAMAUPLIPAS, PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN ESTADAL DE TAMAUPLIPAS Y REGIONAL NOROESTE, ASÍ COMO LOS TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN PARA LA REEDIFICACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN DE MANGRILLAS, CON UBICACIÓN EN AVENIDA ELIAS RAMONA VERONICO NO. 2114 A, LOCALES 1 Y 2, PLAZA LAURET, BARRIO V, COLONIA VALLE DE LAS GARZAS, C.P. 26010, EN MANGRILLAS, COLIMA, PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN ESTADAL DE GUADALAJARA Y REGIONAL OCCIDENTE DE ESTE INSTITUTO FONACOF.	OBRA PÚBLICA	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA REGI, S.A. DE C.V.	ZCE130228028	N/A	REGINA, TAMAUPLIPAS; MANGRILLAS, COLIMA		31/07/2018	18/09/2018	N/A	N/A	\$ 2,853,531.36	N/A	\$ 2,640,334.50	N/A	N/A	100.00%	N/A	100.00%	N/A	COMPLETADO		
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	N/A	LO-0147/PRO-01-2018	1-00-2018-003	TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA REEDIFICACIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTADAL CHIHUAHUA PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN REGIONAL NOROESTE, UBICADA EN ESQUEJO RAMÍREZ CALDERÓN NOMBRE 501, FRACCIONAMIENTO SAN FELIPE EL REAL, C.P. 31203, CIUDAD DE CHIHUAHUA, ESTADO DE CHIHUAHUA, ASÍ COMO LOS TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN PARA LA REEDIFICACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN CD. JUÁREZ PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN ESTADAL DE CHIHUAHUA Y DIRECCIÓN REGIONAL NOROESTE UBICADA EN AV. ASCUPO LÓPEZ MATEOS #78 LOCAL 8-9 (PLAZA SELTA), COLONIA LOS MOGALES, CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, CUIDAD POSTAL 31200 Y LOS TRABAJOS DE OPTIMIZACIÓN PARA LA REEDIFICACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN GUADALAJARA/FEDERALISMO PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN ESTADAL DE GUADALAJARA Y DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE UBICADA EN AV. DR. ROBERTO MORALES # 1003 REGINA SALVADOR LÓPEZ CHAVEZ LOCAL SUB ANCLA 3 (CENTRO COMERCIAL PARQUES GUADALAJARA) COLONIA OLIMPICA, GUADALAJARA, JALISCO, DEL INSTITUTO FONACOF.	OBRA PÚBLICA	CORPORASA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	CC00050531F62	N/A	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA; CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA; GUADALAJARA, JALISCO		19/08/2018	01/10/2018	N/A	1	\$ 7,767,100.00	N/A	\$ 7,535,263.63	N/A	7,657,959.94	N/A	100.00%	N/A	100.00%	N/A	EN CIERRE ADMINISTRATIVO	